



DESTINO: Gabinete de Alcaldía - Tramitador

ASUNTO: Informe respuesta a solicitud de acceso a la información

Origen: Servicio de Gestión Promocional - Instituto Municipal de la Vivienda

Habiéndose recibido solicitud formulada por [redacted] en relación a solicitud de acceso a la información, referente a las instalaciones deportivas de Intelhorce, por este servicio se emite el siguiente INFORME:

1/ En respuesta a la pregunta sobre "Presupuesto inicial de las instalaciones deportivas de Intelhorce", se informa:

El presupuesto de licitación de esta Fase I, (Expte. 2016/73) ascendió a 246.537'50 € IVA incluido.

El presupuesto de adjudicación fue de 216.953'00 €, IVA incluido.

2/ En respuesta a la pregunta sobre "Presupuesto final de dichas instalaciones", se informa:

El importe final de las certificaciones de obra ha sido de 216.953'00 €, IVA incluido.

Se aprobó un proyecto modificado de obras, (Expte. 2018/35), fundamentado en el cambio de las características de partida del solar (escorrentías subterráneas de aguas pluviales, rotura de la valla de cerramiento de la parcela, etc.) por importe de 21.162'23 € IVA incluido.

La liquidación final de obras, (que corresponde a incremento de obras ejecutadas), asciende a 19.919'07 € IVA incluido.

El importe total de las obras ejecutadas ha sido de 258.034'30 € IVA incluido.

3/ En respuesta a la pregunta sobre "Motivo del retraso de más de un año", se informa:

El acta de replanteo e inicio de obra se firma el día 08/05/2018.

El plazo de ejecución era de 5 meses

En los ensayos de compactación del material aportado como mejora de la base existente, los resultados finales no fueron plenamente satisfactorios (agosto de 2018). Por ello, y después del período de lluvias, en el mes de Enero se han vuelto a realizar ensayos que si cumplían totalmente las especificaciones técnicas de aceptación por parte de la

Instituto Municipal
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008
Nº FS 554652

Código Seguro De Verificación	BNYI	J==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Miguel Navidad Vera		Firmado	05/06/2019 12:40:50
	Salvador Moreno Trujillo		Firmado	05/06/2019 12:37:43
Observaciones			Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.r		ifirma/	





dirección facultativa de las obras al resultar plenamente satisfactorios, pudiéndose continuar a partir de entonces, con la ejecución del resto de obras.

El acta de recepción y entrega de obra se firma el día 17/05/2019.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

El Técnico del Servicio
Firmado electrónicamente por Salvador Moreno Trujillo

El Jefe del Servicio de Gestión Promocional
Firmado electrónicamente por Luis Miguel Navidad Vera

Instituto Municipal
de la Vivienda



ISO 9001 - 2008
Nº FS 554652

Código Seguro De Verificación	BNYP'	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Miguel Navidad Vera	Firmado	05/06/2019 12:40:50
	Salvador Moreno Trujillo	Firmado	05/06/2019 12:37:43
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://va.a.eu/verifirma/		

